

PROYECTO Ruta al Sur - COLOMBIA
Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP)

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega	Status
ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales					
1.1	Sistema de Gestión Ambiental y Social.	1. Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental y Social para todo el corredor incluyendo la infraestructura asociada.	1. SGAS del proyecto Ruta del Sur.	1. Dentro de los seis meses siguientes al cierre financiero.	No vencido aún
		2. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental y Social para todo el Proyecto	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS)	No vencido aún
		3. Evaluar los posibles impactos adversos sobre los derechos humanos, alineados con los principios rectores de las naciones unidas.	3. Informe de Evaluación impactos sobre los derechos humanos	3. Dentro de los cuatro meses siguientes al cierre financiero	No vencido aún
1.2	Normatividad y permisos locales	1. Obtener las Licencias Ambientales (o los PAGA aprobados) para todas la UF	1. Resolución de la ANLA; aprobación de los PAGA por la Interventoría publicadas en su sitio Web. (Actualización detallada de las acciones para la obtención de licencias UF6.3 y UF7.4)	1. De forma previa al inicio de las obras de cada UF y como parte de los informes trimestrales de monitoreo.	En progreso
		2. Presentar los resultados de las campañas de control de calidad de aire, del ruido y del agua.	2. Resultados de las campañas de control	2. Una vez se inicie la construcción y según el cronograma de obras.	En progreso
		3. Obtener los permisos de prospección arqueológica para las UF 6.2 y UF 7.4.	3. Permisos de prospección arqueológica otorgados UF 6 Y 7	4. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		4. Solicitar el pronunciamiento del Ministerio de Cultura respecto a la existencia y ubicación de sitios reconocidos por su interés histórico y cultural para todas las UF.	4. Pronunciamiento del Ministerio de Cultura	5. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
1.3	Identificación de riesgos e impactos	1. Actualizar la matriz de evaluación de riesgos e impactos incluyendo la infraestructura asociada.	1. Matriz actualizada	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero y luego como parte del ICAS	En progreso
1.4	Impactos acumulativos	1. Efectuar un análisis de impactos acumulativos del proyecto, siguiendo una metodología reconocida internacionalmente.	1. Análisis de Impactos Acumulativos	1. Dentro de los seis meses siguientes al cierre financiero	No vencido aún
1.5	Seguimiento y control	1. Establecer un programa de seguimiento y control a contratistas críticos, que incluya también a las áreas de soporte (campamentos, canteras, zonas de acopio y aprovechamiento de material)	1. Programa de seguimiento y control a los contratistas críticos	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Implementar el programa de seguimiento y control a contratistas críticos,	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS	No vencido aún
		3. Elaborar un programa de monitoreo y seguimiento al SGAS.	3. Programa de monitoreo y seguimiento al SGAS	3. Primer monitoreo ambiental y social	No vencido aún
		4. Implementar el programa de monitoreo y seguimiento al SGAS	4. Evidencia de implementación	4. Como parte del ICAS	No vencido aún
1.6	Exposición al cambio climático	1. Desarrollar un análisis de riesgos de cambio climático que incluya: i) riesgos físicos derivados de los daños asociados a eventos climatológicos significativos, y ii) riesgos de transición relacionados con el cambio de estrategias, políticas o inversiones.	1. Informe de evaluación de riesgos del cambio climático del proyecto. a. Identificar los posibles efectos adversos directos e indirectos relacionados con el clima que puedan afectar al Proyecto a lo largo de su ciclo de vida. b. Identificar los posibles efectos adversos directos e indirectos relacionados con el clima que pueden verse exacerbados por el Proyecto.	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	No vencido aún

			c. Definir el programa de monitoreo y las medidas de mitigación y adaptación, según corresponda.		
1.7	Responsabilidades del sector privado en el marco de un proceso de participación de los actores sociales conducido por el Gobierno	1. Preparar una estrategia de comunicación de peajes entregando (i) la estrategia de comunicación propuesta, (ii) evidencia de cualquier reclamo o inquietud relacionada con los peajes del Proyecto entregada por terceros interesados (comunidades, instituciones, grupos étnicos, etc.) y (iii) los reclamos y documentos relacionados con los peajes del Proyecto que están siendo evaluados por las Autoridades Gubernamentales.	1. Estrategia de socialización de peajes y documentación soporte.	1. Seguimiento durante la construcción.	En progreso
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales					
2.1	Política	1. Actualizar la Política de Recursos Humanos ("RRHH") para incluir aspectos como: i) evitar la discriminación, promover la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, ii) los derechos de los trabajadores a formar parte de una organización de trabajadores a su elección, iii) tolerancia cero a represalias, la violencia de género y la explotación sexual de mujeres y menores.	1. Política de RRHH actualizada	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	No vencido aún
		2. Divulgar la Política de RRHH de acuerdo con los procedimientos internos establecidos	2. Evidencia de divulgación de la Política de RRHH	2. Dentro de los dos meses siguientes a la aprobación de la Política de RRHH actualizada	No vencido aún
2.2	Condiciones Laborales y Términos de Empleo	1. Implementar campañas de sensibilización dirigidas a trabajadores y contratistas del Proyecto para crear conciencia sobre: i) la prohibición de violencia de género y la explotación sexual de mujeres y menores; ii) la prevención enfermedades de transmisión sexual; y iii) la tolerancia cero a represalias.	1. Evidencia de la implementación de las campañas de sensibilización	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero y luego como parte del ICAS	En progreso
2.3	Reducción de la fuerza laboral	1. Establecer un plan de retiro de trabajadores que cuente con un análisis de alternativas.	1. Plan de reducción de personal	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación					
3.1	Gases de efecto invernadero	1. Realizar el inventario de GEI; alcance 1 y alcance 2.	1. Inventario de GEI	1. Dentro de los seis meses siguientes al cierre financiero y luego como parte del ICAS	No vencido aún
		2. Elaborar un Plan de Manejo de Gases de Efecto Invernaderos para el Proyecto.	2. Plan de Manejo de GEI	2. Tres meses luego de contar con el inventario.	No vencido aún
		3. Implementar el Plan de Manejo de GEI	3. Evidencia de implementación	3. Como parte del ICAS	No vencido aún
3.2	Manejo de materiales peligrosos	1. Presentar procedimiento de manejo de sustancias químicas, acorde al alcance de las actividades del proyecto.	1. Procedimiento de manejo de sustancias químicas.	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
3.3	Consumo de agua	1. Identificar los proveedores de agua autorizados para las UF6.2 y UF7.3.	1. Matriz de proveedores de agua	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad					
4.1	Salud y seguridad de la comunidad	1. Inventariar todas las áreas que el Proyecto está empleando para almacenamiento de equipos, sustancias, materiales y maquinaria en locaciones fuera de campamentos y adyacentes a las comunidades.	1. Informe de evaluación	1. Dentro de los 30 días siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Establecer medidas de manejo y traslado de los equipos, sustancias, materiales y equipos identificados en el ítem 4.1.1 a las instalaciones de campamentos temporales autorizados	2. Medidas de manejo	2. Tres meses después de realizar la identificación.	No vencido aún
4.2	Salud y seguridad de la comunidad	1. Actualizar los planes de emergencia y contingencia, incluyendo amenazas de orden público y la presencia de grupos armados.	1. Planes de emergencia y contingencia actualizados	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Monitorear de fuentes oficiales (puestos de salud, policía) las estadísticas sobre enfermedades de transmisión sexual y violencia de género en el área de influencia del Proyecto.	2. Informes de monitoreo	2. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero y luego de forma trimestral.	En progreso
4.3	Diseño y seguridad de la infraestructura y equipos	1. Presentar una certificación de que las estructuras del Proyecto son accesibles a las personas con discapacidad.	1. Certificación	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
4.4	Personal de Seguridad	1. Actualizar el programa de capacitación a personal de seguridad incluyendo temas de derechos humanos y el uso desproporcional de la fuerza.	1. Evidencias de capacitación	1. Dentro de los tres meses del cierre financiero	En progreso

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega	Status
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario					
5.1	Desplazamiento económico	1. Realizar un inventario y caracterización de los negocios y actividades económicas que se verán afectadas por el desvío y la disminución del tráfico a raíz de la construcción de las variantes.	1. Inventario de caracterización	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Evaluar el impacto generado en términos de desplazamiento económico causado por el desvío y disminución del tráfico a raíz de la construcción de las variantes	2. Evaluación del impacto por desplazamiento económico	2. Tres meses luego de realizar el inventario.	No vencido aún
		3. Evaluar si es necesario complementar las medidas establecidas por el Concesionario a partir de los resultados del inventario y evaluación de los impactos	3. Informe de evaluación de las medidas de manejo	3. Tres meses luego de contar con evaluación de los impactos	No vencido aún
5.2	Compensación y beneficios a las personas desplazadas	1. Actualizar el plan de compensación socioeconómica, conforme al diseño geométrico de la UF6 y el número total de las propiedades que serán adquiridas	1. Plan de compensación socioeconómico actualizado	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
5.3	Planificación y ejecución de reasentamiento y el restablecimiento de medios de subsistencia	1. Como parte del Plan de gestión Social, definir una estrategia de relacionamiento e involucramiento con las unidades sociales productivas reasentadas (cuando aplique) en línea con lo estipulado en la Resolución 545.	1. Estrategia de relacionamiento e involucramiento con las unidades sociales productivas reasentadas	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Implementar la estrategia de relacionamiento e involucramiento con las unidades sociales productivas reasentadas.	2. Evidencia de la implementación	2. Como parte del ICAS	No vencido aún
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos					
6.1	Hábitat crítico	1. Realizar un análisis de hábitat crítico para todo el corredor.	1. Análisis de hábitat crítico	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Elaborar un Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB) que describa: i) las acciones para que el Proyecto logre una ganancia neta de biodiversidad, ii) el enfoque de cómo se seguirá la jerarquía de mitigación, y iii) las funciones y responsabilidades internas y de los socios externos.	2. Plan de acción para la biodiversidad	2. Dentro de los seis meses siguientes al cierre financiero y como condición previa al Primer Desembolso.	En progreso
		3. Como parte del PAB, desarrollar un programa de seguimiento y evaluación de la biodiversidad (BMEP) que describa las acciones de seguimiento periódicas para supervisar las poblaciones de las especies.	3. BMEP	3. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		4. Implementar el BEMP	4. Informe de implementación	4. Como parte del ICAS	No vencido aún
6.2	Cadena de suministro:	1. Definir los controles (administrativos como cláusulas en los contratos y técnicos de seguimiento en campo) para que los contratistas conserven la biodiversidad.	1. Lista de controles	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Adoptar los controles para que los contratistas conserven la biodiversidad	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS	No vencido aún
6.3	Gestión de servicios ecosistémicos	1. Incluir dentro de los Planes de Manejo Ambiental (PMA), medidas directas para minimizar y controlar los impactos de los servicios ecosistémicos, que debán considerar tanto los aspectos sociales como ambientales.	1. Programas de manejo adicionales	1. Como parte del ICAS	No vencido aún
6.4	Protección y conservación de la biodiversidad	1. Presentar un resumen consolidado de las compensaciones ambientales requeridas por UF, incluyendo compensación por pérdida de biodiversidad y aprovechamiento forestal.	1. Plan integral de compensación ambiental	1. Como parte del ICAS	No vencido aún
		2. Compartir datos de biodiversidad específicos del proyecto, no comercialmente sensibles, en el Servicio de Información de Biodiversidad Global (https://www.gbif.org/) y otros repositorios de datos nacionales y globales relevantes.	2. Publicaciones GBIF	2. Dentro del ciclo del Proyecto.	No vencido aún
6.5	Zonas legalmente protegidas y reconocidas internacionalmente	1. Implementar programas adicionales que promuevan la conservación y el manejo efectivo de la Reserva Forestal de la Amazonía.	1. Programas adicionales	1. Como parte del ICAS	No vencido aún
ND 7 Pueblos Indígenas					
7.1	Participación y consentimiento	1. Definir una estrategia para asegurar que los acuerdos pendientes por protocolizar sean aceptados y legitimados por la comunidad Inga de Mocoa.	1. Estrategia	1. Dentro de los 30 días siguientes al cierre financiero	En progreso
		2. Presentar los documentos actualizados relativos al EER (Evento Eximente de Responsabilidad) causados por problemas sociales en la UF5.	2. Documentos relacionados al EER.	2. Como parte del ICAS	No vencido aún
		3. Diseñar una acción de comunicación estratégica para socializar las Licencias Ambientales con las comunidades indígenas una vez que hayan sido aprobadas por la ANLA.	3. Plan estratégico de comunicación.	3. Como parte del ICAS	No vencido aún
		4. Ajustar y actualizar los acuerdos con las comunidades étnicas. Esto incluirá la decisión final que tomen las autoridades nacionales sobre el ajuste económico (tasa de inflación) y los proyectos ya terminados, así como las actas y resultados de las actividades de socialización desarrolladas con las comunidades étnicas.	4. Acuerdos, resoluciones y registros de socialización, finales	4. Como parte del 2do ICAS	No vencido aún

ND 8: Patrimonio Cultural					
8.1	Protección del patrimonio cultural en el diseño del Proyecto	1. Evaluar las implicaciones (en términos de restricciones o medidas adicionales a implementar) derivadas de la declaratoria por parte por la UNESCO, "Patrimonio Histórico de la Humanidad" y de "Reserva de la Biosfera" al Parque Arqueológico de San Agustín.	1. Informe	1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre financiero.	En progreso
		2. Incorporar al SGAS en un programa de intervención para el tramo del Proyecto que interseca la Reserva de Biosfera.	2. Programa de intervención en Reservas de Biosfera.	2. Dentro de los seis meses siguientes al cierre financiero.	En progreso